

**MONITOROVACIA SPRÁVA**  
**Akčný plán mesta Senica 2018 - 2020**

1. Prioritná oblasť HOSPODÁRSKA - Konkurencie schopné mesto													poznámky			
Aktivita projekt	Plánovaný termín realizácie	Zodpovedný /partner	Ukazovateľ výstupu	Východisková hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota ukazovateľa	Verejné zdroje €					Súkromné zdroje v €	Opis realizácie aktivít/komentár	Plnenie aktivít slovne: - realizovaná/NAPŔIŇA ukazovateľ - realizovaná /ČIASTOČNE naplnia ukazovateľ - realizovaná/NENAPŔIŇA ukazovateľ - NEREALIZOVANÁ	Plán plnenia nere realizovanej aktivity: - rok 2019 - obdobie 2019-2021 - nebude realizovaná	
							Náklady spolu v €	Vlastné zdroje	EÚ	SR	VÚC					
<b>Špecifický cieľ 1.1 Podpora a rozvoj podnikania</b>																
<b>Opatrenie 1.1.1 Podpora a rozvoj priemyselnej zóny</b>																
Rozvoj podnikateľského prostredia v PZ Iobingom a komunikáciou s investormi, SARIOM	2018 - 2020	Vedenie mesta Oddelenie výstavby, dopravy a ZP	Počet rokovani a stretnuti/rok	0	2	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.) 11.1. podpísanie Memoranda s čínskymi investormi 2.) 15.1. Slovenský plynárenský podnik koordinácia investičných rekonštrukcií sietí zemného plynu. 3.) 1.2. Konferencia Smarts City 4.) 6.2. Robustech, elektromobily 5.) 22.2. Ardsystém Žilina 6.) 23.2 ZIPS Systém, redardéry 7.) 14.3. Hore dole s.r.o., parkovací dom 8.) 10.4. Ardsystém Žilina, 9.) 12.4. C Partners, s.r.o. 10.) 17.4. Elkoplast 11.) 27.4. spol. SOMI, 12.) 11.5. Hyundai 13.) 20.6. Sario 14.) 2.7. ARRIVA 15.) 17.9. Textileco 16.) 26.9. Danubialift	realizovaná/NAPŔIŇA ukazovateľ	
Atraktívna propagácia priemyselnej zóny na národnej a medzinárodnej úrovni – jazyková mutácia web stránky	2018	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou	Počet realizovaných aktivít	0	1	1	231,36	231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Spracovaná jazyková mutácia propagačného materiálu do AJ a následne bola použitá textová mutácia na webovú stránku priemyselnej zóny.	realizovaná/NAPŔIŇA ukazovateľ	
<b>Opatrenie 1.1.2 Podpora malého a stredného podnikania</b>																
Obnova infraštruktúry Brownfield – kasárne – rekonštrukcia a rozšírenie osvetlenia I. etapa	2018	Oddelenie výstavby, dopravy a ZP	Počet svetidiel Počet RE	25 1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2018 sa aktivita nere realizovala. Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 - 2021.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2019 - 2021
Obnova infraštruktúry Brownfield. – kasárne - PD rekonštrukcie ciest	2018-2019	Oddelenie výstavby, dopravy a ZP MPS	PD	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 - 2021.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2019 - 2021
Obnova infraštruktúry Brownfield – kasárne - rekonštrukcia ciest II. etapa	2019-2020	Oddelenie výstavby, dopravy a ZP	m2	0	600	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 - 2021.		
Podpora podnikateľov prezentáciou ich firiem na web stránke mesta, prezentáciou výrobkov na veľtrhoch CR, podujatiach, uverejňovaním zoznamu sponzorov na podujatiach, podakovanie v Našej Senici a na web stránke.	2018 - 2020	Oddelenie výstavby, dopravy a ZP Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou	Počet zrealizovaných aktivít	0	3	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpora podnikateľov formou prezentácie: - Novoročná čaša, kde primátor pozýva aj podnikateľov, ako podakovanie za spoluprácu počas roka - prezentácia sponzorov mestských podujatí na plagátoch, priamo na podujatiach, ako aj podakovanie sponzorom po podujatiach - podpora podujatia Štramákfest - podpora domácich pivovarov - podpora Cooliha Pikniky počas leta v parku - prezentácia podnikateľov na veľtrhoch cestovného Senické a skalické pekárne a syräreň Havran, ubytovacie a stravovacie zariadenia	realizovaná/NAPŔIŇA ukazovateľ	
Aktívnejšia spolupráca a stretnutia s podnikateľským sektorom	2018 - 2020	Oddelenie výstavby, dopravy a ZP	Počet rokovani/rok	0	2	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V spolupráci s podnikateľským sektorom organizácia novoročného ohňostroja, Novoročná čaša s podnikateľmi, rokovanie s OSBD, riešenie Strecha zimného štadióna - firma Fatraflo, Slovenský plynárenský podnik koordinácia investičných rekonštrukcií sietí zemného plynu, autoškola Progress, DDK – IBV Slnecnicová, OMS Smart City, Agrostav Senica, Sepos Senica, stretnutie s riaditeľmi fabrik v priemyselnom parku Kaplinske pole: čistota , OPBH, Rangelov- stojany na bicykle ARRIVA, Polex-IBV Topolová, stretnutie s prevádzkovateľmi reštauračných služieb, Agrostav, Desperato s.r.o., Kunowsky majer, Maccafferi, ARRIVA, Textileco, Danubialift, Kelcom, DEMA, 101 Drogeria, CBRE, MMC.	realizovaná/NAPŔIŇA ukazovateľ	
Počet aktivít spolu rok/2018 (ŠC)	6		Počet zrealizovaných aktivít spolu rok/2018 (ŠC)	4		66,66	Náklady spolu v € (ŠC)									
							231,36	231,36	0,00	0,00	0,00	0,00				

Špecifický cieľ 1.2	Doprava a technická infraštruktúra														
Opatrenie 1.2.1	Bezpečná a ekologická doprava														
Cyklo-dopravné trasy Senica – I. etapa – realizácia projektu	2018-2019	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP Referát RR	km	0	7	0,175	14755,57	14 755,57	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2018 mesto realizovalo zvislé dopravné značenie cyklokoridoru v časti Kunov v úseku cyklotrasy, ktorá prepája existujúcu cyklotrasu Senica – Kunov a Kunov-Kunovská priehrada.  Schválený projekt z IROP " Cyklo-dopravné trasy Senica - I.etapa" vo výške 1.406.571,11 ( NFP). Plán začiatku realizácie po VO v roku 2019.	realizovaná /NENAPÍŤNA ukazovateľ	
Cyklo-dopravné trasy Senica – 2 etapa	2018-2019	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP Referát RR	PD	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 - 2021.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2019 - 2021
Prístupový spoločný chodník pre cyklistov a chodcov k Pomníku povstania 1848/49 Horné Suroviny	2018	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	bm	0	133,5	133,5	10801,87	10 801,87	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrealizované. Sprístupnený 12. októbra 2018 pri príležitosti spomienkovej slávnosti 170. výročia Slovenského povstania mešských rokov.	realizovaná/NAPÍŤNA ukazovateľ	
Výstavba chodníka Hurbanova ulica - Párovce	2018	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	bm	0	130	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa nerealizovala z dôvodu nevypracovaných pozemkov. Presúva sa do Akčného plánu na obdobie 2019 - 2021, s plánom realizácie 2020 - 2021.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2019 - 2021
Výstavba chodníkov Čáčov – I. etapa	2018	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	bm	0	167	167	14645,87	14 645,87	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrealizované.	realizovaná/NAPÍŤNA ukazovateľ	
Výstavba chodníkov Krsný	2019	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	bm	0	210	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 - 2021 a rozpočtovaná na rok 2019.		
Výstavba chodníka na Hurbanovej ulici (pri bývalom areáli HmZ Senica)	2019	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	bm	0	85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 - 2021 a rozpočtovaná na rok 2019.		
Cykloweb	2018-2019	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou Referát RR	Realizácia	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	cyklo.senica.sk Webová stránka bola zriadená v roku 2016. Mapuje príľahlé trasy v okolí mesta Senica s výškopisom a polohopisom. Priebežne sa dopĺňa.	realizovaná /ČIASŤOČNE napíňa ukazovateľ	
Organizovanie európskeho týždňa mobility	2018	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou. Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry	Počet podujatí/rok	0	1	1	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Termín: 17.-21.9.2018 - ranná káva pre peších a cyklistov - podpora nemotorovej dopravy - "kto je rýchlejší" súťaž dopravných prostriedkov - instabus	realizovaná/NAPÍŤNA ukazovateľ	
Do práce na bicykli	2018	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou. Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry	Počet podujatí/rok	0	1	1	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Celoslovenská súťaž v trvaní od 1. - 31.5.2018. V meste Senica zaregistrovaných 21 tímov (76 osôb). Finančné vycíslenie registračného účastníckeho poplatku za 4 tímy (13 zamestnancov) MsÚ Senica. Mesto realizovalo propagáciu akcie a vyhodnotenie najlepšieho tímu za Senicu. Mesto v celoslovenskom rebríčku obsadilo 34 miesto. - Registračný účastnícky poplatok – 80 €	realizovaná/NAPÍŤNA ukazovateľ	
Údržba miestnych komunikácií	2018 - 2020	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	m2 /rok	0	1 000	2630	380502,00	380 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrealizované.	realizovaná/NAPÍŤNA ukazovateľ	
Prepásenie cesty Továrenska a Hviezdoslavova	2019 - 2020	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 - 2021.		
Výstavba parkoviska na ul. S. Jurkoviča	2018	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet parkovacích miest	0	36	36	77439,32	77 439,32	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrealizované.	realizovaná/NAPÍŤNA ukazovateľ	
Výstavba parkoviska na Hurbanovej ul. za BD č. 523	2018	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet parkovacích miest	0	39	39	116956,66	116 956,66	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrealizované.	realizovaná/NAPÍŤNA ukazovateľ	
Výstavba parkoviska na Štefánikovej ul. pri DSSZ	2018	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet parkovacích miest	0	*	31	69787,95	69 787,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrealizované.	realizovaná/NAPÍŤNA ukazovateľ	
Výstavba parkoviska na ul. SNP a J. Kráľa za BD č. 748	2019-2020	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet parkovacích miest	0	37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou Akčného plánu na roky 2019 - 2021. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov rozpočtu mesta na rok 2019 bola vyhodnotená ako neprioritná a bol zmenený plán jej realizácie na roky 2020 - 2021.		
Výstavba parkoviska na Jablonovej ul.	2019	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet parkovacích miest	0	14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou Akčného plánu na roky 2019 - 2021. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov rozpočtu mesta na rok 2019 bola vyhodnotená ako neprioritná a bol zmenený plán jej realizácie na roky 2020 - 2021.		

Vypracovanie PD parkovísk – Železničná ulica, S. Jurkoviča II (oproti BD 1203), pri ZUŠ Senica, Štefánikova ul. pri BD 707, Hviezdoslavova ul., Kalinčiaková ul.	2018	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	PD			6	6	8814,00	8 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrealizované.	realizovaná/NAPÍŔA ukazovateľ
Vypracovanie PD – chodník S. Jurkoviča (od parkoviska po vjazd II/500)	2018	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	PD			1	1	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrealizované.	realizovaná/NAPÍŔA ukazovateľ
Vypracovanie PD – rekonštrukcia časti miestnej komunikácie Čerešňová ulica	2018	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	PD			1	1	4380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrealizované.	realizovaná/NAPÍŔA ukazovateľ
Vypracovanie PD – bytový dom Železničná ulica (nízko štandardné byty)	2019	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	PD			1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou Akčného plánu na roky 2019 – 2021. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov rozpočtu mesta na rok 2019 bola vyhodnotená ako neprioritná a bol zmenený plán jej realizácie na roky 2020 – 2021.	
Vypracovanie PD parkovísk ul. SNP (vedľa Okresnej prokuratúry)	2019	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	PD			1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 – 2021 a rozpočtovaná na rok 2019.	
Pristrešky zastávok MHD	2018	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	ks			2	10	53786,65	53 786,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Zastávky MHD: 1. Mestský úrad, od centra 2. Štefánikova ul., do mesta od Kunova 3. Čáčovská cesta, od centra 4. Sotina, Amfiteáter, smer do centra 5. Dlhá ul. č. 260, smer na žel. stanicu 6. Dlhá ul., Dema, smer do centra 7. SPP, smer žel. stanica 8. Čáčov, dolný koniec, do centra 9. Čáčov, horný koniec, do centra 10. Sotinská, od centra	realizovaná/NAPÍŔA ukazovateľ
Komunikácia a lobing s VUC, správou ciest, ministerstvom dopravy, vládou SR s cieľom vybudovať a rekonštruovať nadradené cestné komunikácie (Rekonštrukcia cesty II/500 Senica – Kunov, Prepojenie ciest II/500 a III/05117, obchvat)	2018	Vedenie mesta Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet rokov / rok			10 - 12	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.1. návšteva župana VÚC p. Viskupiča: podpora ochvatu Senice, spolupráca so SŠ, kult. inštitúciami, podpora Domova soc. Služieb, penzióna. 19.1.MD SR úhrada štúdie vplyvu na životné prostredie (60 000 €) a na podklady k vydaniu Stavebného povolenia (120 000 €) 8.2. SSC: oprava cesty, kruhovej križovatky na Hur.ul. 18.10.2018 štátna tajomníčka MD SR	realizovaná /NENAPÍŔA ukazovateľ
Opatrenie 1.2.2	Rozvoj technickej infraštruktúry														
Osvetlenie prechodov pre chodcov	2018	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet			3	0	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2018 bola vypracovaná PD. Realizácia aktivity je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 – 2021 a rozpočtovaná na rok 2019.	NEREALIZOVANÁ rok 2019
Rozšírovanie kamerového systému	2018 – 2019	Referát RR Mestská polícia	ks			2	1	1934,26	1 934,26	0,00	0,00	0,00	0,00	Umiestnenie ul. S. Jurkoviča 1203, financované z participatívneho rozpočtu.	realizovaná /ČIASTOČNE napíňa ukazovateľ
Modernizácia verejného osvetlenia - garáže Čáčov	2018	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet svetidiel			15	14	24027,48	24 027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrealizovaná. V technickej správe PD, ktorá bola podkladom pre údaj plánovanej hodnoty bolo jedno svetidlo chybné uvedené naviac.	realizovaná/NAPÍŔA ukazovateľ
Rozšírovanie verejného osvetlenia – Železničná ulica BD č. 325-327	2018	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet svetidiel			9	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa nere realizovala. Je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 - 2021 a rozpočtovaná na rok 2019.	NEREALIZOVANÁ rok 2019
Modernizácia verejného osvetlenia v meste II. etapa – EPC (Energy Performance Contracting)	2019 – 2020	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet svetidiel			1104	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizácia aktivity je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 - 2021.	
Počet aktivít spolu rok/2018 (ŠC)	21	Počet zrealizovaných aktivít spolu rok/2018 (ŠC)	17	Počet zrealizovaných aktivít rok/2018 v % (ŠC)	80,95	Náklady spolu v € (ŠC)									
								778 991,63	778 991,63	0,00	0,00	0,00	0,00		

Špecifický cieľ 1.3	Rozvoj cestovného ruchu														
Opatrenie 1.3.1	Konceptný prístup k rozvoju cestovného ruchu														
Školenia zamestnancov v oblasti poskytovania služieb v CR	2018	TIK	Počet školení	0 *	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z dôvodu zrušenia školenia organizátormi sa zamestnanci TIK v roku 2018 žiadneho školenia nezúčastnili.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2019 - 2021
Zatraktívnenie priestorov turistickej informačnej kancelárie INFOSEN	2018 – 2019	RSMS	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zatraktívnenie priestorov Informačnej kancelárie INFOSEN si vyžaduje komplexné riešenie v spolupráci s Mestom Senica a vedením Mestského kultúrneho strediska	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2019 - 2021
Informácie z obcí a ich propagácia	2018 – 2020	TIK OOCR	Spolupracujúce obce/rok	0	10	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Obce, ktoré TIK propagoval v roku 2018 : Holíč, Skalica, Smrdáky, Gbely, Cerová, Podbranč, Šahtín, Trnava. Počet členských samospráv OOCCR Záhorie bolo v roku 2018: 15. Komunikácia je aktívna, predovšetkým propagujeme ich podujatia alebo sa podieľame na spoluorganizovaní, ako napr. Štramákfest Senica. Propagujeme aj ich kultúrne a prírodné pamiatky a atrakcie prostredníctvom stránky regionzahorie.sk, facebook stránky Región Záhorie a Instagramu regionzahorie.sk. Zamestnanci miest môžu zdarma prezentovať mesto/obec na veľtrhoch a podujatiach.	realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ	
Spolupráca s podnikateľskými subjektmi v CR z mesta a okolia, ich propagácia	2018 – 2020	TIK OOCCR Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou	Spolupracujúce subjekty/rok	0	5	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V okrese Senica je 6 ubytovacích zariadení rôzneho typu, ktorým zabezpečujeme vyššiu mieru propagácie na webr stránke ako aj sociálnych sieťach. Pravidelne privádzame do týchto zariadení novinárov, blogerov, zástupcov cestovných kancelárií. Zariadenia sú propagované aj na veľtrhoch a podujatiach (Senická a skalická pekáreň a sýrreň Havran, ubytovacie a stravovacie zariadenia). TIK Senica propaguje Pivovar Šandorf a Hotel Malvázia, kúpele Smrdáky.	realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ	
Tvorba turistických balíčkov	2018	TIK OOCCR Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou	Realizácia	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na titulnej strane stránky OOCCR bol pridaný modul na umiestňovanie pobytových a iných balíčkov pre turistov. OOCCR Záhorie nevytvára pobytové balíčky, ale napomáha k ich tvorbe a propaguje ich.	realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ	
Tvorba nových propagačných materiálov	2018-2019	TIK OOCCR Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou	Počet druhov propagačných materiálov	0 *	7	39439,00	39 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Propagácia – kniha Senica 16.950 €, publikácia k 170. Výročí povstania meroúšmých rokov 1.499,92€, Turistická a cyklomapa VKÚ 315, kniha Fenomén Kolónia 1249,20€, Cestovný lexikon SR 2018 – 600€, reklamné predmety mesta – 3382€, reklamné predmety 10.827€, turistická mapa Malé Karpaty – 312€, kniha Záhorie z neba – 1.014€. Finančné vyjadrenie zahŕňa všetky aktivity a úhrady spojené s propagáciou mesta.	realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ	
Účasť na veľtrhoch CR	2018	TIK OOCCR Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou	Realizácia	0	1	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ITF Slovakia tour Bratislava, Go Regiotour Brno, Holidayworld Praha prostredníctvom OOCCR Záhorie	realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ	
Opatrenie 1.3.2 Budovanie centra rekreačného turizmu															
Zateplenie budovy, výmena okien na ubytovacom zariadení „Chata nad plážou“	2018 – 2019	RSMS	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Uvedená aktivita sa v roku 2018 nerealizovala. Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 - 2021 a rozpočovaná na rok 2019.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2019 - 2021
Rozšírenie ponuky detských a vodných atrakcií v RO Kunovská priehrada	2018 – 2019	RSMS	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Uvedená aktivita sa v roku 2018 nerealizovala, bola realizovaná len kontrola a z nej vyplývajúca nutná oprava jestvujúceho detského ihriska. Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 - 2021 a rozpočovaná na rok 2019.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2019 - 2021
Marketing a propagácia, organizácia podujatí RO Kunovská priehrada	2018 – 2020	Mesto Senica RSMS Organizácie a podnikatelia	Počet zorganizovaných podujatí/rok	0	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podujatia: 1.) Otvorenie letnej sezóny na Kunovskej priehrade (4.300 €) 1.7.2018 - slávnostné otvorenie letnej turistickej sezóny ktoré v celom rozsahu organizovalo Mesto Senica a RSMS poskytovali potrebné technické a personálne zázemie 2.) Hudba na priehrade - 6 koncertov: 14., 21., 28.7., 11., 18., 25.8.2018, organizovalo MsKS Poznámka: finančné vyjadrenie je uvedené v inej aktivite	realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ	
Počet aktivít spolu rok/2018 (ŠC)	10		Počet zrealizovaných aktivít spolu rok/2018 (ŠC)	6	60	Náklady spolu v € (ŠC)									
						39 439,00	39 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Počet aktivít spolu rok/2018 (PO)	37		Počet zrealizovaných aktivít spolu rok/2018 (PO)	27	72,97	Náklady spolu v € (PO)									
						818 661,99	818 661,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2. Prioritná oblasť SOCIÁLNA - Moderné občianske mesto															
Aktivita projekt	Plánovaný termín realizácie	Zodpovedný /partner	Ukazovateľ výstupu	Východisková hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota ukazovateľa	Verejné zdroje €				Súkromné zdroje v €	Opis realizácie aktivít/komentár			
							Náklady spolu v €	Vlastné zdroje	EÚ	SR			VÚC		
<b>Špecifický cieľ 2.1 Dostupné služby a vyššia kvalita života</b>															
<b>Opatrenie 2.1.1 Podpora kvalitného vzdelávania</b>															
Rekonštrukcia materskej školy EP J. Kráľa	2018	Finančné oddelenie Referát regionálneho rozvoja	Realizácia		0	1	1	177831,21	177 831,21	0,00	0,00	0,00	0,00	Zateplenie fasády a strechy s novou strešnou krytinou o celkovej ploche 1 150 m <sup>2</sup> , montáž bielekrovodnej sústavy	realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ
Modernizácia materiálo-technického vybavenia materskej školy	2018 – 2020	Finančné oddelenie Materská škola	Realizácia/rok		0	1	1	32591,83	32 591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	Finančné prostriedky použité na : - detské ihrisko, sporák, umývačka (19 590,22 €) - programové vybavenie (565,45 €) - notebooky, počítač, chladničky, um. drezy, motorová píla, nábytok, kuch. vybavenie, ležadlá, vysávač, učebné pomôcky,...(12 436,16 €)	realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ
Modernizácia materiálo-technického vybavenia materskej školy – vybavenie jedálne	2018	Finančné oddelenie Materská škola	Realizácia/rok		0	1	1	4670,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Obstaranie: - umývačka riadu - ŠJ pri MŠ EP Komenského - sporák kombinovaný pre ŠJ pri MŠ EP Hollého	realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ
Modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných učební, zriadenie nových odborných učební – ZŠ V. Paulínyho – Tótha 32/7	2018	Finančné oddelenie Referát RR ZŠ V. Paulínyho - Tótha 32/7	Schválený projekt Počet novovytvorených a inovovaných učební		0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2018 projekt schválený v rámci IROP, 09/2018 podpísaná zmluva o NFP, prebiehal proces VO na stavebné práce. 12/2018 začiatok stavebných prác. Celková výška výdavkov: 178 396,31 € Celková výška oprávnených výdavkov: 169 694,92 € Výška NFP: 161 210,17 € Aktivity a harmonogram projektu: - obstaranie biologickej učebne - obstaranie jazykovej učebne - obstaranie IKT učebne - obstaranie polytechnickej učebne - stavebno-technické úpravy učební	realizovaná/ČIASTOČNE napíňa ukazovateľ
Modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných učební, zriadenie nových odborných učební – ZŠ J. Mudrocha 1343/19	2018	Finančné oddelenie Referát RR ZŠ J. Mudrocha 1343/19	Schválený projekt Počet novovytvorených a inovovaných učební		0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2018 projekt schválený v rámci IROP, 09/2018 podpísaná zmluva o NFP, prebiehal proces VO na stavebné práce. Celková výška výdavkov: 193 039,97 € Celková výška oprávnených výdavkov: 189 072,23 € Výška NFP: 179 618,62 € Aktivity a harmonogram projektu: - obstaranie biologickej učebne - obstaranie jazykovej učebne - obstaranie IKT učebne - obstaranie polytechnickej učebne - stavebno-technické úpravy učební	realizovaná/ČIASTOČNE napíňa ukazovateľ
Modernizácia materiálo-technického vybavenia základných škôl - ZŠ J. Mudrocha 1343/19	2018	Finančné oddelenie	Realizácia		0	1	1	4500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nákup plynového sporáku s elektrickou rúrou.	realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ
Rekonštrukcia a znižovanie energetickej náročnosti budov základných škôl – vybudovanie spojovacej chodby ZŠ Komenského 959	2018	Finančné oddelenie ZŠ Komenského	Realizácia		0	1	1	158746,65	158 746,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Vybudovanie spojovacej chodby - zastavaná plocha 237,66 m <sup>2</sup> , úžitková plocha : 204,20 m <sup>2</sup> .	realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ
Rekonštrukcia vstupnej pergoly a vybudovanie bezbariérového vstupu - ZŠ V. Paulínyho-Tótha 32/7	2018	Finančné oddelenie ZŠ V. Paulínyho - Tótha 32/7	Realizácia		0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa nerealizovala. Je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 - 2021 a rozpočtovaná na rok 2019. Je pripravená projektová dokumentácia a rozpočet, realizácia bude súčasťou zateplenia budovy školy.	NEREALIZOVANÁ rok 2019
Rekonštrukcia a modernizácia vstupného vestibulu so sieňou úspechov školy - ZŠ Sadová 620	2018	Finančné oddelenie ZŠ Sadová 620	Realizácia		0	1	1	66708,23	66 708,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrealizovaná.	realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ
Modernizácia učebných pomôcok – ZUŠ Senica	2018	Finančné oddelenie ZUŠ	Realizácia		0	1	1	4890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nákup akordeónu Cooperfisa.	realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ
Modernizácia materiálo-technického vybavenia - klimatizácia kuchyne ZŠ Sadová 620	2018	Finančné oddelenie ZŠ Sadová 620	Realizácia		0	1	1	7550,29	7 550,29	0,00	0,00	0,00	0,00	Nákup výmenník a klimatizačná jednotka v ŠJ pri ZŠ sadová 620.	realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ
Rekonštrukcia a znižovanie energetickej náročnosti budov – rekonštrukcia a zateplenie strechy ZŠ J. Mudrocha 1343/19	2018	Finančné oddelenie	Realizácia		0	1	1	41654,71	41 654,71	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrekonštruovaná strecha nad telocvičňou o výmere 271 m <sup>2</sup> a rekonštrukcia strechy nad jedálňou o výmere 388 m <sup>2</sup> .	realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ
Učebne v exteriéri - ZŠ V. Paulínyho – Tótha 32/7	2018	Finančné oddelenie ZŠ V. Paulínyho - Tótha 32/7	Realizácia		0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizácia začala 2018. Fakturovaná a kolaudovaná 2019. 5400,00 € - participatívny rozpočet Mesta Senica 7785,88 € - OZ „Jednotka deťom“	NEREALIZOVANÁ rok 2019

V škole úspešnejší „Hravo, zdravo a úspešne“ - Zvyšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov	2018 - 2020	ZŠ Sadová 620	Realizácia projektu	0	1	1	44253,64	2 213,70	37 615,06	4 424,88	0,00	0,00	Projekt spolufinancovaný z OP Ľudské zdroje. Podpora inklúzie prostredníctvom asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením bude zameraná na pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami so zdravotným znevýhodnením na základe odporúčani z centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Harmonogram 01.01.2018 - 01.12.2020, celková suma 189,720 €	realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ	
Zavádzanie nových elektronických služieb a internetu do tried - na ZŠ Sadová 620 bez byrokracie	2018 - 2020	ZŠ Sadová 620	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa nere realizovala a jej realizácia nie je v pláne Akčného plánu 2019 - 2021. zodpovedný subjekt nemá v pláne jej neskoršiu realizáciu.	NEREALIZOVANÁ	nebude realizovaná
Zavádzanie nových elektronických služieb a internetu do tried - trieda ako odborná učebňa - ZŠ V. Paulínyho - Tótha 32/7, Senica	2018 - 2020	ZŠ V. Paulínyho - Tótha 32/7	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prebieha priebežne z prevádzkových nákladov školy.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2019 - 2021
Inkluzívny tím - vytvorenie nových pracovných miest (5 asistenti učiteľa, školský psychológ a špeciálny pedagóg) na zlepšenie podmienok vzdelávania integrovaných žiakov ZŠ V. Paulínyho - Tótha 32/7, Senica	2018 - 2020	Finančné oddelenie ZŠ V. Paulínyho - Tótha 32/7	Realizácia projektu	0	1	1	65511,26	3 275,56	55 684,57	6 551,13	0,00	0,00	Projekt spolufinancovaný z OP Ľudské zdroje. Podpora inklúzie prostredníctvom asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením bude zameraná na pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami so zdravotným znevýhodnením na základe odporúčani z centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Harmonogram 01.01.2018 - 01.12.2020, celková suma 252,000 €.	realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ	
Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničí SK-AT	2018-2020	Referát RR	Realizácia projektu	0	1	1	89470,81	6 743,10	74 019,53	8 708,18	0,00	0,00	Projekt BIG SK-AT schválený v rámci programu Interreg V-A SK-AT v celkovej výške 4 273 354,07 € je v stave implementácie; prostriedky sú priebežne čerpané počas rokov 2017 - 2020. Na vlastných zdrojoch sa pomerne na základe skutočných čerpaných výdavkov spolupodieľajú obce Smrdáky, Kovalov, Sobotište, Borský Svätý Jur, Moravský Svätý Ján, Smolinské, Sekule, Lakšárska Nová Ves, Dojč, Prietrž, Híbkové, mesto Šaštín - Stráže zastúpené mestom v projekte na základe ZMLUVY O SPOLUPRÁCI A ZDRUŽENÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV. - celkový rozpočet projektu HCP 666 774,82€ - spolufinancovanie EÚ HCP 566 758,60 € - spolufinancovanie SR SR HCP 33 338,74 €	realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ	
Vzdelávanie seniorov mesta v oblasti počítačovej gramotnosti a v jazykových znalostiach	2018 - 2020	MKS	Počet osôb	0	50	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Internetová kaviareň fungovala (nepravidelne), jazykový kurz nebol realizovaný	realizovaná/NENAPĽŇA ukazovateľ	
Projektová dokumentácia - nadstavba tanečnej sály ZUŠ Senica	2019	Finančné oddelenie ZUŠ	PD	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 - 2021.		
Opätovne zadnej časti dvora - ZŠ Komenského 959	2019	Finančné oddelenie	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 - 2021 a rozpočtovaná na rok 2019.		
Multifunkčné ihrisko - ZŠ V. Paulínyho - Tótha 32/7	2019	Finančné oddelenie ZŠ V. Paulínyho - Tótha 32/7	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 - 2021.		
Rekonštrukcie a znižovanie energetickej náročnosti budov - zatepovanie budovy ZŠ V. Paulínyho - Tótha 32/7, Senica	2019 - 2020	Finančné oddelenie ZŠ V. Paulínyho - Tótha 32/7	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 - 2021.		
Rekonštrukcia a znižovanie energetickej náročnosti budov - zatepovanie budovy ZŠ J. Mudrocha 1343/19, Senica	2019 - 2020	ZŠ J. Mudrocha 1343/19	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 - 2021.		
Rekonštrukcie a znižovanie energetickej náročnosti budov materských škôl - zatepovanie budovy - EP Novomeského	2019	Finančné oddelenie Materská škola	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 - 2021 a rozpočtovaná na rok 2019.		
Opaterenie 2.1.2	Garantované sociálne služby														
Rozšírenie kapacity mestských jasí	2018 - 2019	Výletová Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu	Zvýšenie kapacity /počet miest	0	20	30	15864,74	15 864,74	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2018 prebehlo zlučenie súkromných a mestských jasí. Dodanie a montáž plastových okien a dverí, vstupných hliníkových dverí, polozenie PVC podlahy, oprava soc. zariadení	realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ	
Debarierizácia verejných inštitúcií a priestorov v meste - výmena výťahu ZSS	2018	Majetkovo - právne oddelenie	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 - 2021. V roku 2018 bolo realizované VO na dodávateľa diela- neúspešné.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2019 - 2021

Rekonštrukcia objektov a modernizácia vybavenia sociálnych zariadení – výmena okien v DSS a zariadenie pre seniorov Senica	2018	Majetkovo – právne oddelenie	Realizácia	0	1	1	18499,99	18 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	Bolo vymenených 36 okien a 12 okien s balkónovými dverami, spolu 48 ks okien.	realizovaná/NAPÍŔŇA ukazovateľ		
Rekonštrukcia spojovacej chodby medzi hlavnou budovou a prístavbou DC na Hviezdoslavovej ulici č. 323/51	2018	MKS	Realizácia	0	1	1	1067,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rekonštrukcia spojovacej chodby zrealizovaná ( stavebné a maliarske práce, zateplenie, oprava podlahy a strechy)	realizovaná/NAPÍŔŇA ukazovateľ		
Podpora vzájomnej spolupráce a organizácia stretnutí s cieľom výmeny skúseností inštitúcií poskytujúcich sociálne a zdravotné služby a vzdelávanie odborných a administratívnych zamestnancov inštitúcií poskytujúcich sociálne a zdravotné služby	2018 – 2020	Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu	Počet stretnutí/rok	0	1	1	24,27	24,27	0,00	0,00	0,00	0,00	Termín: 25.10.2018 Uskutočnil sa Deň sociálnych pracovníkov, ktorého súčasťou bolo ocenenie pracovníkov a aktivistov v sociálnej oblasti a návšteva Domova sociálnych služieb a Zariadenia pre seniorov Senica. Náklady za občerpanie z hradeného rozpočtu mesta, prednáška bola hradená z projektu MV SR.	realizovaná/NAPÍŔŇA ukazovateľ		
Využívanie nástrojov APTP pre zaevidovaných uchádzačov o zamestnanie	2018 – 2020	Oddelenie organizačné a vnútornej správy	Počet zamestnancov/rok	0 *		60	205192,00	41 038,00	139 530,90	24 623,10		0,00	0,00	Implementácia Národného projektu "Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce v počte 40 uchádzačov o zamestnanie (ďalej UoZ) na § 50I - príspevok na miestnu a regionálnu zamestnanosť. Národný projekt je podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (80% z CCP najviac 718,71 € po zvýšení minimálnej mzdy aj zvýšenie max. hranice refundácie na zák. č.5-prac. zmluvy na dobu určitú na 9 mesiacov, 19 UoZ §12 zák.č.5-MOS, 4 UoZ §52A zák.č.5, 17 UoZ §10 zák. č.417. Práce ktoré sme vykonávali boli zamerané najmä na udržiavanie čistoty a poriadku v meste a verejných priestranstvách, stavanie veľkometrážnych stanov na rôzne podujatia, a rôzne iné opravy a úpravy mestského mobiláru. V implementácii NP pokračujeme aj do ďalšieho obdobia, máme podanú ďalšiu žiadosť na schvaľovací výbor na ÚPSVaR na 5 prac. miest - pomocný robotník na §50I miestna a regionálna zamestnanosť .	realizovaná/NAPÍŔŇA ukazovateľ	
Zamestnávanie zdravotne postihnutých občanov	2018 – 2020	Oddelenie organizačné a vnútornej správy	Počet zamestnancov ZŤP/rok	0 *		16	125782,00	70 682,00	46 835,00	8 265,00		0,00	0,00	Počet zamestnancov: chránená dielňa - 12, MsÚ - 3, PPRMZ - 1.	realizovaná/NAPÍŔŇA ukazovateľ	
Informovanosť občana – pravidelná propagácia a publicita sociálnych služieb, workshop, webové portály, propagačný bulletin, informácie v médiách	2018 – 2019	sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou Urdelenie	Počet aktivít	0	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zariadenia sociálnych služieb s kontaktnými údajmi ako aj správa o sociálnej starostlivosti v meste Senica, sú zverejnené na webovom sídle mesta. V roku 2018 začala príprava Sociálneho sprievodcu.	realizovaná /ČIASTOČNE naplňa ukazovateľ	
Pravidelné vzdelávanie sociálnych pracovníkov na odborných seminároch.	2018-2020	sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu	Výškolení zamestnanci	0 *		2	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Účasť zamestnancov na školeniach: - Komunitné plánovanie - konferencia - školenie k novele zákona 448/2008 Z.z.	realizovaná/NAPÍŔŇA ukazovateľ	
Opatrenie 2.1.3 Zdravý životný štýl																
Aktivity podporujúce príchod nových lekárov do mesta a vyšší počet poskytovaných zdravotných služieb – ponuka bytov, inzercia	2018-2020	Mesto Senica Poliklinika, n. o.	Počet lekárov v meste	68	70	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bol odoslaný inzerát ohľadom voľných priestorov pre nových lekárov na UK Bratislava aj internát UK Družba - od 1.9.2018 MUDr. Martin Potúček, od 1.11.2018 MUDr. Boris Vraňák	realizovaná/NAPÍŔŇA ukazovateľ	
Informovanosť občana –osvetové podujatia, workshop zdravie a zdravotníctvo	2018 – 2020	Mesto Senica Poliklinika, n. o.	Počet aktivít/rok	0	5	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2018 nebola zrealizovaná žiadna prednáška	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2019 - 2021

Doplnenie dveri na bočnom vchode do budovy – Poliklinika Senica n.o.	2018	Poliklinika, n. o.	Počet doplnených dverí	0	2	1	2717,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa ďalej realizovať nebude. Jeden vstup je dostačujúci.	realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ	
Instalovanie vodovodných kohútikov WC na ovládanie púšťou a vody fotobunkou - Poliklinika Senica n.o.	2019	Poliklinika, n. o.	Počet	0	44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 - 2021, predpoklad realizácie v roku 2020.		
Vybudovanie nových parkovacích miest za budovou polikliniky	2018 – 2019	Poliklinika, n. o.	Počet nových parkovacích miest	0	8	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 - 2021, predpoklad realizácie 2020-2021.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2019 - 2021
Kameryový systém Polikliniky Senica n.o. (inštalácia kamier a archivácia záznamov)	2020	Mesto Senica Poliklinika, n. o.	Počet	1	18	1	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umiestnená jedna kamera do čakárne ambulancie pevnej ambulatnej pohotovostnej služby pre deti a dorast. Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 - 2021.		
Počet aktivít spolu rok/2018 (ŠC)	32	Počet zrealizovaných aktivít spolu rok/2018 (ŠC)	25	Počet zrealizovaných aktivít rok/2018 v % (ŠC)	78,12	Náklady spolu v € (ŠC)									
							1 067 629,63	661 372,28	353 685,06	52 572,29	0,00	0,00			
<b>Špecifický cieľ 2.2</b>	<b>Voľno-časové aktivity</b>														
<b>Opatrenie 2.2.1</b>	<b>Rozvoj športu a športovej infraštruktúry</b>														
Koncepcia podpory a rozvoja športu v meste	2018-2019	vykonanie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu Komisia športu Športové kluby a združenia	Počet	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 - 2021. Realizácia plánovaná na roky 2019-2020.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2019 - 2021
Sotinský dvor – športové a oddychové centrum – štúdiá a PD	2018 – 2019	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Štúdiá PD	0 0	1 1	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 - 2021. Realizácia plánovaná na roky 2020-2021.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2019 - 2021
Nadobudnutie budov DHZ mesta Senica (areál RSMS, spol.s.r.o.)	2018	Majetkovo – právne oddelenie	Počet	0	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vzhľadom na predpoklad získania budovy bývalej hasičskej stanice Hasičského záchranného zboru aktivita nebola realizovaná. Schválená dotácia z MV SR vo výške 30 000,00€ z roku 2017 bude prípadne predefinovaná na rekonštrukciu zamienených budov.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2019 - 2021
Budovanie športového areálu ZS V. Paulinyho – Tótha 32/7 – hokejbalové ihrisko	2018	Mesto Senica	Počet	0	1	1	85103,84	85 103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	Vybudované hokejbalové ihrisko s pódorysnými rozmermi 48,0 x 24,0 m.	realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ	
Nové detské ihriská – Kunov, Kolónia	2018	Majetkovo – právne oddelenie	Počet	0	2	2	0,00	9 530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.) zostava na ul. Sotinská (pri bytovom dome s. č.1345 ), pozostávajúca z prvkov: vež, šmykavka, schody, hojdačka, šplhacie lano, preliezací rebrik, 2.)zostava v mestskej časti Kunov (pri kultúrnom dome), pozostávajúca z prvkov: dve veže, šmykavka, preliezací tunel, schody, lezecká stena, kresliaca tabuľa, dve hojdačky, - pružinová hojdačka (pre dve deti) v tvare medveď, - pružinová hojdačka v tvare auto (uzatvorená),	realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ	
Vonkajšie fitness pre seniorov na Starom štadióne	2019	Majetkovo – právne oddelenie	Počet	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 - 2021. Realizácia plánovaná na roky 2020-2021.		
Oprava (rekonštrukcia) strechy na Zimnom štadióne	2018	Majetkovo – právne oddelenie	Počet	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita nebola realizovaná. Bola vypracovaná projektová dokumentácia a rozpočet. Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 - 2021.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2019 - 2021
Podporovať a zvyšovať úroveň tradičných športových podujatí	2018 – 2020	Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu RSMS CVC Športové kluby	Počet podujatí/rok	0	5	7	27312,51	23 072,51	0,00	0,00	970,00	3 270,00	Podujatia: 1.) Záhorácky maratón a polmaratón (6.004,84 €, z toho VÚC 970,00 € a súkromné zdroje je štarovné od pretekárov 2.265,00 €) 2.) Beh vďaky 3.) Silvestrovský beh ( 2.067,67€, z toho príjem od pretekárov za štartovné 1.005,00 €) 4.) Dstihy v Čáčove (15.000,00 €) 5.) Majstrovstvá Európy v stolnom hokeji 6.) Plavecká štafeta 7.) Hasičská súťaž O pohár primátora mesta RSMS neorganizovali v roku 2018 žiadne športové podujatie, poskytovalo však potrebné technické zázemie iným organizátorom.	realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ	



Challenge Day	2018 – 2020	ED Športové kluby	Počet účastníkov/ rok	0	800	1100	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	Zapojené boli všetky základné školy, posilňovňa a fitneská, športoviská, ľudia na cyklotrase	realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ	
Pome Senica – športový týždeň	2018 – 2020	ED Športové kluby	Počet účastníkov/ rok	0	600	750	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	Súčasťou týždňového podujatia bol Hand Made Rýnek, Zdravé európske raňajky, objímací deň Hug Day	realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ	
Adrenalinový pretek Hecni sa	2018 – 2020	ED Športové kluby	Počet účastníkov/ rok	0	200	140	3000,00	800,00	200,00	0,00	1 000,00	1 000,00	Pretek s dĺžkou trate 5 km, 15 prekážok, spolupracovalo 60 dobrovoľníkov, 80 súťažiacich.	realizovaná /ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ	
Poskytovanie fadovej plochy na zimnom štadióne školským a predškolským zariadeniam z okresu mesta Senica	2018	RSMS	Počet škôl/rok	0 *		8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2018 využilo priestory Zimného štadióna v Senici 8 škôl: I. ZŠ Senica II. ZŠ Senica III. ZŠ Senica IV. ZŠ Senica ZŠ Smrdáky ZŠ Smolinská ZŠ čáry ZŠ Sološnica Tieto strávili spolu na fadovej ploche 104,25 hodiny	realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ	
Celoslovenský cyklozraz a organizovaná jazda Záhorím	2018 – 2020	informatiky a komunikácie s verejnou sférou Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu RSMS	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita nebola realizovaná. Z hľadiska technického zabezpečenia a organizačných dôvodov nie je súčasťou Akčného plánu 2019 -2021.	NEREALIZOVANÁ	nebude realizovaná
Opatrenie 2.2.2 Rozvoj kultúrnej infraštruktúry a ponuky kultúrnych podujatí															
Rekonštrukcia pomníku povstania 1848 – 1849	2018	Referát RR Oddelenie majetkovo- právne	Realizácia	0	1	1	17900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrealizované. Pomník sprístupnený 12. októbra 2018 pri príležitosti pri príležitosti spomienkovej slávnosti 170. výročia Slovenského povstania merošmých rokov.	realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ	
Expozícia histórie Kunova v obecnjej zvonici	2018 – 2020	Referát RR Klub priateľov Kunova	Projekt	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita nebola realizovaná. Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 - 2021.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2019 - 2021
Rekonštrukcia Sokolovne na multifunkčné kultúrne centrum	2018 – 2020	Referát RR Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia MšKS	Realizácia projektu	0	1	1	47506,82	8 076,29	35 279,94	4 150,59	0,00	0,00	Projekt "Česká cesta" spolufinancovaný z programu INTERREG V-A SK- CZ - 11/2017 schválený - 03/2018 podpísaná zmluva o NFP - celkový rozpočet projektu 1 531 065,49 € - celkový rozpočet projektu VP 1 069 594,49 - spolufinancovanie EÚ VP 909 155,31 - spolufinancovanie SR SR VP 106 959,44 - 06/2018 VO na dodávateľa stavebných prác - neúspešné - 08/2018 VO na dodávateľa stavebných prác - neúspešné V roku 2019 bude opakovane vyhlásené tretie VO.	realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ	
Rekonštrukcia a znížovanie energetickej náročnosti budov – rekonštrukcia a zateplenie strechy + rekonštrukcia a zaisolovanie vonkajšieho schodiska DK Senica	2018	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia MšKS	Realizácia	0	1	1	238790,48	238 790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	Komplexná rekonštrukcia a zatepl. strechy DK, oprava a zaisolovanie celého vstupného schodiska do DK od hlavnej cesty, kapitálový transfer mesta	realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ	
Rekonštrukcia a znížovanie energetickej náročnosti budov – rekonštrukcia strechy v SD Kunov, výmena okien a dverí	2018 – 2020	MšKS	Realizácia	0	1	1	327,60	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2018 realizovaná výmena interiérových dverí. Oprava strechy presunutá na 2019/2020. Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 - 2021.	realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ	
Podporovať a zvyšovať úroveň tradičných kultúrnych podujatí	2018 – 2020	Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu MšKS CvČ RSMS	Počet podujatí/rok	0	10	15	47473,19	47 473,19	0,00	0,00	0,00	0,00	Podujatia: 1.) MDD 2.) Martinské svetlonosenie, 3.) Stavanie mája, 4.) 1.máj, 5.) Váňanie mája, 6.) Nedelne kultúrne večery, 7.) 18.-19.8. Senický jarmok, 8.) 1.1. Novoročný ohňostroj, 9.) 13.5. Míľa pre mamu, 10.) 27.5. Letecký deň detí, 11.) 24.10. Deň úcty k starším, 12.) 15.-22.12. Vianočná dedina 13.) Hudba na priehrade 14.) Medzinárodný festival zborového spevu 15.) Senobranie Z toho spolufinancované z rozpočtu mesta Senica vo výške 27 510,84 €: Novoročný ohňostroj 7.073,17 €, Stavanie mája 316,73 €, Váňanie mája 958,90 €, Letecký deň detí 2.573,93 €, Otvorenie letnej sezóny na Kunovskej priehrade 4.300 €, Medzinárodný festival zborového spevu 306,56 €, Senobranie 4.200,00 €, Deň úcty k starším 1.919,75 €, Martinské svetlonosenie 3.239,77 €, Kultúrne Vianoce 2.622,03 €. Z toho spolufinancované z rozpočtu MšKS vo výške 19.962,35.	realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ	

Výmena sedadiel v kinosále Domu kultúry Senica	2019 – 2020	MKS	Schválený projekt ks	0	1	1								V roku 2018 schválený projekt z Audiovizuálneho fondu, výška dotácie 42 000,00, celkové náklady 106 320,00€, z vlastných zdrojov 64 320,00 €. Projekt obsahuje výmenu 412 ks sedadiel a repas schodiskového núdzového osvetlenia.	realizovaná /ČIASŤOČNE napíša ukazovateľ	
Rekonštrukcia pódia v Dome kultúry Senica – výmena diážky	2018	MKS	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 - 2021. Realizácia plánovaná na roky 2020-2020.	NEREALIZOVANÁ	
Modernizácia EPS v DK Senica	2018	MKS	Realizácia	0	1	1	4230,09	4 230,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Instalovaná EPS ústredňa + príslušenstvo.	realizovaná/NAPÍŠA ukazovateľ	
Instalovanie tyristorového ovládania osvetlenia kinosály DK Senica	2018 - 2020	MKS	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 - 2021. Realizácia plánovaná na roky 2020-2020.	NEREALIZOVANÁ	
Nákup stolov a stoličiek pre SD Kunov	2018-2019	MKS	Počet	0	40/80	1	1472,40	1 472,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nákup 40 ks stolov, stoličky presunuté z DK.	realizovaná/NAPÍŠA ukazovateľ	
Nákup ozvučovacej techniky SD Kunov	2018-2020	MKS	Realizácia	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nákup sa nerealizoval, v SD Kunov bola daná do užívania aparatúra z DK Senica	realizovaná/NAPÍŠA ukazovateľ	
Oprava premetacieho plátna, lavíc a schodov v amfiteátri v Senici	2018-2020	MKS	realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 - 2021.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2019 - 2021
Stavebné opravy a oprava elektroinštalácie v priestoroch bývalej Pyramídy v DK Senica	2018-2020	MKS	realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 - 2021. Realizácia plánovaná na roky 2020-2020.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2019 - 2021
Výmena kabeláže a požiarneho hlásičov v DK Senica	2018-2020	MKS	realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 - 2021. Realizácia plánovaná na roky 2020-2020.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2019 - 2021
Nákup pódiových dosiek a príslušenstva pre prenosné pódium	2018	MKS	Realizácia	0	1	1	589,15	589,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nákup príslušenstva (zábradlie, pätkice).	realizovaná/NAPÍŠA ukazovateľ	
Stavanie mája	2018	MKS	Počet účastníkov/rok	0	500	500	1680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kultúrny program pre verejnosť, vztyčenie májky na námestí.	realizovaná/NAPÍŠA ukazovateľ	
Oslavy 1.mája	2018	MKS	Počet účastníkov/rok	0	2 000	900	2372,50	2 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kultúrny program pre verejnosť, prezentácia domácich hudobných skupín a súborov.	realizovaná/NENAPÍŠA ukazovateľ	
Váňanie mája a Záhorácka stena slávy	2018	MKS	Počet účastníkov/rok	0	500	850	494,14	494,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zábavný program pre verejnosť, váňanie májky na námestí.	realizovaná/NAPÍŠA ukazovateľ	
Nočná Senica	2018	MKS	Počet účastníkov/rok	0	1000	450	2658,00	2 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Termín: 17. 8. 2018 Zábavný program pre verejnosť a osadenie pamätnej dosky na Záhoráckej stene slávy na budove DK Senica: Pavol Stanislav Pius a Žigmund Paľffy .	realizovaná/NENAPÍŠA ukazovateľ	
Senické kultúrne leto/Štramák Fest	2018	MKS	Počet návštevníkov/rok	0	3000	5 000	1540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podujatia v rámci SKL: - Nedeľné kultúrne večery 8 koncertov: 8., 15., 22., 29.7., 5., 12., 19., 26.8.2018 - Senické senobranie - jarmok, 7 koncertov a parkojáda: 31.8.2018 - Hudba na priehrade - 6 koncertov: 14., 21., 28.7., 11., 18., 25.8.2018	realizovaná/NAPÍŠA ukazovateľ	
Mestský ples	2018	MKS	Počet návštevníkov/rok	0	250	140	7168,60	7 168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Termín: 13.1.2018 Spoločenská zábava pre verejnosť.	realizovaná /ČIASŤOČNE napíša ukazovateľ	
Vikend Stanislava Štěpku	2018	MKS	Počet návštevníkov/rok	0	600	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa nerealizovala, zodpovedný subjekt nemá v pláne jej neskoršiu realizáciu.	NEREALIZOVANÁ	nebude realizovaná
Senická divadelná horúčka	2018	MKS	Počet návštevníkov/rok	0	1200	1 350	199,20	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Termín: 12.10. - 15.11.2018. 7 divadelných predstavení, bez nákladov, akciu zabezpečilo Záhorácke divadlo. Divadlá: Divadlo Kľud Kladzany, Búrnské ochotnícke divadlo, Medzibrodské kočovné divadlo, Divadlo Lipovský výkvět (ČR), STUDIOVDIVADLO (ČR), Divadlo Svatopluk (ČR), Ochotnícke divadlo Popudinské Močidľany	realizovaná/NAPÍŠA ukazovateľ	
Martinské svetlonosenie	2018	MKS	Počet účastníkov/rok	0	2000	2 500	3461,00	3 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Termín: 9.11.2018 Učtenie patróna mesta spojené s kultúrnym programom. - technické zabezpečenie a kultúrny program	realizovaná/NAPÍŠA ukazovateľ	
Vianočná dedina/ Kultúrne Vianoce	2018	MKS	Počet účastníkov/rok	0	2000	3 000	5839,99	5 839,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Termín: 14.-22.12.2017 Vianočné kultúrne podujatia pre všetky vekové kategórie. technické zabezpečenie a kultúrny program	realizovaná/NAPÍŠA ukazovateľ	
Opatrenie 2.2.3	Podpora aktivít pre mládež															
Nákup automobilu pre CVČ	2018	CVČ	Zakúpené vozidlo	0	1	1	25500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/2018 nákup Opel Vivaro Combi	realizovaná/NAPÍŠA ukazovateľ	
Podporovať funkčnosť Študentského parlamentu, zväčšiť komunikáciu s mládežou, propagáciu mládežníckych aktivít, podporovať kofinancovanie projektov realizovaných mládežou a pre mládež – stretnutie s primátorom a komisiou pre mládež	2018	Vedenie mesta Komisia pre mládež	Počet stretnutí/rok	0	2	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stretnutia s mládežou a organizáciami zameranými na mládež: 17.1.oboznámenie ŠP s náplňou práce oddelení MsÚ 18.1. o.z. Domka, spolupráca 19.2. Festival HOLYDAYLAND 11.3. o.z. Domka, spolupráca 1.6. Fenix : Deň detských radostí na Záhorí 21.8. stretnutie s dobrovoľníkmi	realizovaná/NAPÍŠA ukazovateľ	

Podporovať funkčnosť Študentského parlamentu, zvýšiť komunikáciu s mládežou, propagáciu mládežníckych aktivít, podporovať kofinancovanie projektov realizované mládežou a pre mládež – stretnutie študentských rád stredných škôl v Senici	2018	Študentský parlament CVC	Počet stretnutí/rok	0 *	12	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pravidelné mesačné zasadnutia.	realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ			
Podporovať funkčnosť Študentského parlamentu, zvýšiť komunikáciu s mládežou, propagáciu mládežníckych aktivít, podporovať kofinancovanie projektov realizované mládežou a pre mládež – organizácia podujatí, Deň študentstva na radnici, anketa Cena senickej mládeže	2018	Študentský parlament CVC Mesto Senica	Počet podujatí/rok	0	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2018: 13.11.2018 – Deň študentstva na radnici, 50 účastníkov, vyhodnotenie 18-tich najlepších študentov mesta a ocenenie víťaza ankety Cena senickej mládeže, účasť cez 2000 hlasujúcich – cenu získala Margita Hološková- učiteľka slovenského jazyka a literatúru a francúzsky jazyk na gymnáziu.	realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ		
Podporovať funkčnosť Študentského parlamentu, zvýšiť komunikáciu s mládežou, propagáciu mládežníckych aktivít, podporovať kofinancovanie projektov realizované mládežou a pre mládež – projekty Fond Pro Senica a iné	2018	Vedenie mesta Komisia pre mládež	Počet podporených projektov z Fondu PRO SENICA	0 *	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Komisia pre mládež schválila 16 projektov - 8.000 € Poznámka: finančné vyjadrenie je uvedené pri Fonde PRO SENICA.	realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ		
Obnova športových turnajov pre mládež	2018	Komisia pre mládež	Počet podujatí/rok	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 - 2021.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2019 - 2021	
Hudobné a literárne večery v DAVe	2018	Študentský parlament CVC	Počet podujatí/rok	0	1	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Termin: 03/2018 stretnutie mládežníckych senických kapiel	realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ		
Študentský ples	2018	Študentský parlament CVC	Počet podujatí/rok	0	1	1	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	Termin: 2.2.2018, 300 účastníkov Financované zo vstupného, sponzorského a študentského parlamentu.	realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ		
Buď hladný po informáciách (besedy)	2018	Študentský parlament CVC	Počet podujatí/rok	0	1	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Termin: 04/2018 téma cestovanie	realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ		
Bublínkový deň	2018	Študentský parlament CVC Luxor n.o. Domka	Počet podujatí/rok	0	1	1	700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	Termin - 31.5.2018, v programe kúzeľník, atrakcie, publikové súťaže a ukážky, spevácky a tanečný program, koniky, tance a maľovanie na tvár, tancovanie, občerstvenie Coolfla. Všetko v réžii študentov.	realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ	
Podujatia pre mládež v DAV-e	2018	Študentský parlament CVC	Počet podujatí/rok	0 *	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podujatia v DAV-e: - vianočné stretnutie - stretnutie študentských rád - brigáda - Hladný po informáciách - Hudobný večer	realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ		
Uč sa inak (workshopy pre mladých)	2018	ED	Počet podujatí/rok	0	12	12	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	12 seminárov zameraných na mladých a ich rozvoj: 01/2018 1Téma - Európa pre občana 07/2018 Téma - Dofe 08/2018 Téma - Euromyty 09/2018 Téma - Európsky deň jazykov 10/2018 Téma - Ako si vyberať kvalitné informácie 12/2018 Téma - EUandME	realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ		
Počet aktivít spolu rok/2018 (ŠC)	50		Počet zrealizovaných aktivít spolu rok/2018 (ŠC)	37	74	Náklady spolu v € (ŠC)										
						532 249,51	479 078,98	36 779,94	4 150,59	2 470,00	9 770,00					

Špecifický cieľ 2.3	Moderná samospráva														
Opatrenie 2.3.1	Efektívna samospráva														
eGovernment mesta Senica	2018-2019	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou	Počet zavedených nových služieb	0 *		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 - 2021. Realizácia plánovaná na rok 2019.	NEREALIZOVANÁ	rok 2019
Doplnkové informačné služby - Ako vybaviť	2018	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou	Počet zavedených nových služieb	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozpracované v roku 2018 ,aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 - 2021. Realizácia plánovaná na rok 2019.	NEREALIZOVANÁ	rok 2019
Doplnkové informačné služby e -katalóg služieb pre zamestnanca	2018	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou	Počet zavedených nových služieb	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozpracované v roku 2018 ,aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 - 2021. Realizácia plánovaná na rok 2019.	NEREALIZOVANÁ	rok 2019
Transparentné mesto - protikorupčné minimum	2018-2020	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou Referát RR	Počet zavedených nových služieb	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V hodnotení Transparency International zlepšenie o 18 priečok (43. miesto) - v 2018 sa pokračuje v opatreniach - zverejňujú sa zápisnice z MsV, Interpelácie, Spýtajte sa primátora, verejné prerokovanie tém...	realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ	
Transparentné mesto - kódex zamestnanca	2018-2021	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou	Počet zavedených nových služieb	0	1	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Spracovaný : - Etický kódex voleného predstaviteľa - Etický kódex zamestnanca - Etický kódex hlavného kontrolóra	realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ	
Prieskumy spokojnosti obyvateľov	2018-2022	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou Referát RR	Počet prieskumov /rok	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/2018 Dotazník k plánovaným cyklotrasám	realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ	
Vzdelávanie zamestnancov, zvyšovanie odbornosti a podpora profesionálneho rastu	2018	Mesto Senica Oddelenie organizačné a vnútornej správy	Počet účastníkov školení	0 *		89	5157,52	5 157,52	0,00	0,00	0,00	0,00	Počas roka sa zamestnanci zúčastnili školení : VO, ZP, mzdy, personalistika, dane, PO, účtovníctvo, GDPR...	realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ	
Opatrenie 2.3.2	Samospráva, tretí sektor a komunitný rozvoj														
Finančná podpora prostredníctvom fondu PRO SENICA	2018	Mesto Senica	Počet podporených projektov	0 *		70	174350,00	174 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prehľad projektov: • Komisia pre šport 20 projektov – 16 900,00 € • Komisia pre vzdelávanie a kultúru 22 projektov – 15 200,00 € • Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť 4 projekty – 1 850,00 € • Komisia pre mládež 16 projektov – 8 000,00 € • Komisia na prevenciu kriminality... 2 projekty – 700 € • Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia 2 projekty – 700 € • Dotácia vyplatená podľa uznesenia č.3MsZ/2018/668 4 projekty – 16 000 €	realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ	
Materiálno-technická podpora a priestorové zázemie organizácií tretieho sektora v denných centrách	2018	Mesto Senica MsKS	Počet denných centier	2	2	2	15851,40	15 851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpečenie činnosti a prevádzky: - Denné centrum na Továrenskej ulici – 3 304,15 € - Denného centra na Hviezdoslavovej ulici v Senici – 12 547,25 €	realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ	
Oceňovanie a publicita osobností, združení, klubov a i. v oblasti športu, kultúry a vzdelávania, oceňovanie a zviditeľnenie aktivít tretieho sektora a občianskej participácie	2018	Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu	Počet podujatí /rok	0	8	12	3479,72	3 479,72	0,00	0,00	0,00	0,00	Podujatia: • Prijatie prvého narodeného občana Senice (200,00 €) • Športovec roka 2017 (1.615,50 €), • Ocenenie pedag. a kult. pracovníkov (1038,70 €), • 2x Privítanie jubilantov (118,18 €), • Deň študentstva (122,23 €), • Prijatie osobností (385,11 €), • Prijatie darcov krvi, • Prijatie dobrovoľníkov • Prijatie organizátorov a sponzorov Záhoráckeho maratónu • Prijatie št. žiakov majsteriek SR – volejbal • Prijatie maturantov po 60 rokoch	realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ	



3. Prioritná oblasť ENVIRONMENTÁLNA - Ekologické mesto																
Aktivita projekt	Plánovaný termín realizácie	Zodpovedný /partner	Ukazovateľ výstupu	Východisková hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota ukazovateľa	Náklady spolu v €	Verejné zdroje €			Súkromné zdroje v €	Opis realizácie aktivít/komentár				
								Vlastné zdroje	EÚ	SR					VÚC	
<b>Špecifický cieľ 3.1 Kvalita životného prostredia</b>																
<b>Opatrenie 3.1.1 Odpadové hospodárstvo</b>																
Triedenie komunálneho odpadu	2018 - 2020	výstavby, dopravy a ZP Referát RR Technické služby, a.s.	Počet nových zariadení		0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 - 2021.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2019 - 2021
Zvýšenie podielu separovaného odpadu - osvetové aktivity, motivačné programy, workshopy, vzdelávanie	2018	výstavby, dopravy a ZP Referát RR Oddelenie IT a komunikácie s verejnosťou Technické služby	Počet zrealizovaných aktivít		0	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na webovej stránke mesta bola zriadená rubrika Triedenie odpadu - obsahuje materiály od ENVU Pak.	realizovaná / ČIASŤOČNE napíňa ukazovateľ	
Obnova kontajnerových stojísk v meste Senica	2018 - 2020	Oddelenie výstavby, dopravy a ZP	Počet obnovených stojísk/rok		0	4	1	19631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 631,00	Bolo vybudované polopodzemné stojisko na ul. J. Kráľa. Obsahuje šesť nádob. Dve na komunálny odpad, jedno na plasty, sklo, papier a kovy.	realizovaná / NENAPÍŇA ukazovateľ	
<b>Opatrenie 3.1.2 Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov</b>																
Znižovanie energetickej náročnosti budov vo vlastníctve mesta – energeticke audity budov	2018	Majetkovo – právne oddelenie Oddelenie organizačné a vnútornej správy	Počet auditov / rok		0	4	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2018 bola zadaná objednávka na energetický certifikát budovy mestského úradu, tento bol dodaný v roku 2019.	NEREALIZOVANÁ	rok 2019
Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov – Rekonštrukcia Domu smútku Čáčov	2018	Majetkovo – právne oddelenie	Realizácia		0	1	1	63 832,69	63 832,69	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrealizované. Zrekonštruovaná strecha objektu, nová fasáda, výmena okien a dverí, nová elektro a vodoinštalácia, nové podlahy, opravené a vymalované steny.	realizovaná/NAPÍŇA ukazovateľ	
Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov – Rekonštrukcia Domu smútku Senica	2018-2019	Majetkovo – právne oddelenie	Realizácia		0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Je pripravená projektová dokumentácia na kompletnú rekonštrukciu.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2019 - 2021
Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov - rekonštrukcia garáží DHZ mesta Senica	2018-2019	Majetkovo – právne oddelenie Oddelenie organizačné a vnútornej správy	Realizácia		0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vzhľadom na predpoklad získania budovy bývalej hasičskej stanice Hasičského záchranného zboru nebolo realizované.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2019 - 2021
Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov – zateplenie CVČ Senica	2018	Finančné oddelenie	Realizácia		0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa aktivita nere realizovala. Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 - 2021 s plánom realizácie na rok 2020.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2019 - 2021
Znižovanie energetickej náročnosti priestorov polikliniky bezdotýkovým systémom regulácie vykurovania	2020	Poliklinika n.o.	Spotreba plynu v m3	61 000 m3	51 000 m3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 - 2021.		
<b>Opatrenie 3.1.3 Zelené mesto</b>																
Inventarizácia drevín mestského parku - polohopisné a výškopisné zameranie	2018	Oddelenie výstavby, dopravy a ZP Referát RR	Realizácia		0	1	1	2 501,28	2 501,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrealizované. Podkladom pre inventarizáciu bolo výškopisné a polohopisné zameranie. Zinventarizovaných bolo 892 ks stromov, 25ks soliterných kríkov, 3 skupiny krov a 48 ks živých plôtov.	realizovaná/NAPÍŇA ukazovateľ	
Regenerácia vnútroblokov sídliska Sotina s využitím prvkov zelenej infraštruktúry - realizácia	2018	Oddelenie výstavby, dopravy a ZP Referát RR	Schválený projekt		0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2018 schválený projekt "Revitalizácia vnútrobloku S. Jurkoviča v meste Senica" v rámci IROP, 03/2018 podpísaná zmluva o NFP, prebiehal proces VO na stavebné práce. Začiatok stavebných prác v roku 2019. Celková výška výdavkov: 710 445,28 € Výška NFP: 674 923,02 €	realizovaná/NAPÍŇA ukazovateľ	
Revitalizácia parku Sokolovňa Senica	2018	Oddelenie výstavby, dopravy a ZP Referát RR	Dokumentácia		0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita a harmonogram projektu: - rekonštrukcia chodníkov - výsadba zelene - herné zostavy - multifunkčné ihrisko	realizovaná/NAPÍŇA ukazovateľ	
Sadové úpravy - areál DC pre organizáciu III. Sektoru	2018-2019	MsKS	Realizácia		0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrealizovaná inventarizácia drevín. Vypracovaná architektonicko - kompozičná analýza objektu a spracovaný model budúceho kompozičného riešenia.	realizovaná/NAPÍŇA ukazovateľ	
Rozširovanie zelene novou výsadbou	2018 - 2020	Mesto Senica o.z. KOZEL	Počet vysadených stromov/rok		0	27	27	3 496,80	3 496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita nebola realizovaná a jej realizácia nie je v pláne Akčného plánu na obdobie 2019 - 2021.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2019 - 2021
														Výsadba: - Kunov detské ihrisko – 24 ks trvaliek - Laca Novomeského – 13 ks stromy, 355 ks kríky - Pamätník Horné suroviny – 4ks stromy - Čáčov pamätník M.Bartoša – 2ks stromy - Nám. oslobodenia, Štefánikova – 551ks trvalky - Hviezdoslavova – 84ks kríky - S. Jurkoviča – 8ks stromy	realizovaná/NAPÍŇA ukazovateľ	

Adaptačné opatrenia na zmeny klímy v mestskom prostredí - Námestie oslobodenia	2018-2019	Oddelenie výstavby, dopravy a ZP Referát RR	Štúdia Realizácia	0 0	1 1	1 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Spracovaná štúdia mobilných záhonov.	realizovaná /ČIASŤOČNE napĺňa ukazovateľ	
Vyhlasovanie súťaže strom roka - ochrana a ošetrovanie víťazného stromu	2018	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou	Organizácia súťaže/rok Ošetrovanie stromu/rok	0 0	1 1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmena konceptu vyhlasovania súťaže na dvojročný interval. Súťaž bude vyhlásená v roku 2019. Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 - 2021.	NEREALIZOVANÁ	rok 2019
Pasport sídelnej zelene mesta Senica	2018-2020	Oddelenie výstavby, dopravy a ZP Referát RR	Dokumentácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita zahájená v roku 2018, pokračuje v roku 2019. Je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 - 2021.	NEREALIZOVANÁ	rok 2019
Revitalizácia parku – starý cintorín Sotina - polohopisné a výškopisné zameranie	2018-2019	Oddelenie výstavby, dopravy a ZP Referát RR	Štúdia	0	1	1	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bolo zrealizované výškopisné a polohopisné zameranie. Zinventarizovaných bolo 77 ks stromov, 5 ks solitérnych krikov, 3 skupiny krov. Navrhnuté arboristické opatrenia ošetrovania stromov, ktoré budú realizované v nasledujúcich rokoch.	realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ	
Opatrenie 3.1.4 Ochrana prírody, životného prostredia a ekologická stabilita územia															
Opatrenia proti vodnej erózii, úbytku pôdy a rýchleho odtoku vody z územia	2018 -2020	Oddelenie výstavby, dopravy a ZP Referát RR	Počet realizovaných opatrení	0	*	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2018 bolo realizované vyorané odtokových žlabov na pozemku nad 2. ZŠ. Vyorané žlaby majú za úlohu zachytávať vodu, odkloniť ju od zastavaného územia a presmerovať do poli, kde opäť vsakuje do zeme. Opatrenie realizovalo poľnohospodárske družstvo. Aktivita ako komplexné riešenie problémových území je súčasťou akčného plánu na obdobie 2019 - 2021.	realizovaná /ČIASŤOČNE napĺňa ukazovateľ	
Počet aktivít spolu rok/2018 (ŠC)	18	Počet zrealizovaných aktivít spolu rok/2018 (ŠC)	10	Počet zrealizovaných aktivít rok/2018 v % (ŠC)	55,55	Náklady spolu v € (ŠC)						19 631,00			
						89 836,77	70 205,77	0,00	0,00	0,00	0,00				
Počet aktivít spolu rok/2018 (PO)	2036	Počet zrealizovaných aktivít spolu rok/2018 (PO)	10	Počet zrealizovaných aktivít rok/2018 v % (PO)	55,55	Náklady spolu v € (PO)						19 631,00			
						89 836,77	70 205,77	0,00	0,00	0,00	0,00				

\* hodnoty deklarované na základe realizovaných aktivít